

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 15 2020年1月号



○ 施工状況写真

土工事（切土・盛土）、法面工事（法面整形・小段排水）、進入路工事、雨水排水工事、北側調整池の切土工事を行っています



進入路工事



南側調整池工事



西側切土・法面整形



北側盛土・法面整形

○ 全景写真



(令和元年12月27日現在)

○ 1月から3月までの工程について

項目	期間	令和2年								
		1月			2月			3月		
		初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬
土工事(切土)		■								
土工事(盛土)		■								
土工事(残土搬出)							■			
※残土搬出車両(最大でも80台/日(往復160台/日)程度)										
法面工事(法面整形)		■								
調整池(北側)		■								
雨水排水工事		■								
道路工事		■								
建築仮設工事						■				
建築地盤改良工事									■	
(町道2号線出入口付替)				出入口付替			ゲート盛替			
交通誘導員(出入口)		■								
※ダンプ出入りの際は、2名体制。										

※2月中旬から建築工事を開始します。