



## ○ 施工状況写真

工場棟 1 工区：鉄骨第 1 節建方を完了し、1 階立上りのコンクリート打設も完了しました。  
2 階立上りの鉄筋・型枠工事を行っています。  
2 工区との取合いの鉄骨第 1 節の建方も完了しました。

工場棟 2 工区：ごみピット地下部の柱・壁の鉄筋・型枠工事を行っています。  
仮設切梁・構台の解体は完了しました。この部分の土工事を行っています。

工場棟 3 工区：プラットホーム等の基礎・柱・地中梁のコンクリート打設を完了し、  
外周の埋め戻し、均しコンもほぼ完了しました。



1工区

2工区

3工区

(令和2年12月24日現在)

○ 施工状況写真



(令和2年12月24日現在)

○ 敷地全景写真



(令和2年12月24日現在)