



○ 施工状況写真

工場棟 1工区：2階立上り（3階の床まで）の鉄筋・型枠工事をを行っています。
2階立上りの一部はコンクリート打設が完了しています。

工場棟 2工区：ごみピット地下1階の柱・壁の鉄筋・型枠工事をしています。
元仮設構台部は埋戻し及び基礎・地中梁の鉄筋・型枠工事をしています。
ごみピット東側の埋戻しのため、3工区に鉄板通路を仮設しました。

工場棟 3工区：プラットホーム等の床の鉄筋・型枠工事をしています。



1工区

2工区

3工区

(令和3年1月26日現在)

○ 施工状況写真



(令和3年1月26日現在)

○ 敷地全景写真



(令和3年1月26日現在)