

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 33 2021年7月号



○ 2021年6月末時点の施工状況

工場棟1工区：炉室最上部の鉄骨組立、各所躯体工事、外壁ALC工事を実施しています。また7月からのプラント工事開始に向け、内部の足場を解体しています。

工場棟2工区：ごみピット鉄骨組立、各所躯体工事、外壁ALC工事を実施しています。

工場棟3工区：次工程の鉄骨工事準備を行っています。

事務所エリア：プラント工事用仮設事務所を設置しました。




工場棟南東方向より空撮（2021年6月21日現在）

○ 施工状況写真



●1工区鉄骨取込み作業状況




●1工区炉室天井鉄骨取付状況



●炉室内東面下部の足場解体後

○ 施工状況写真



●1工区3階床コンクリート施工状況



●プラント工事用仮設事務所設置



●灰積出場外壁ALCパネルの取付状況

令和3年7月から9月までの3ヶ月工程について

項目	期間	令和3年								
		7月			8月			9月		
		初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬
プラント工事		プラント工事開始								
炉架構										
プラント機器										
建築工事										
(工場棟)										
地上躯体工事										
鉄骨工事										
外装工事										
内装工事										
(管理棟)										
土工事										
基礎躯体工事										
鉄骨工事										
交通誘導員(出入口)										
※残土搬出とコンクリート打設時は、2名体制										

※コンクリートミキサー車は最大70台/日程度搬入

※管理棟土工事の時期は大型ダンプが最大50台/日程度搬入

※8/13(金)～8/15(日)まで夏季休暇のため休工