

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 09 2019年7月号



○ 施工状況写真




南側調整池（ブロック積）



北側調整池（埋設構造物内部）

○ 全景写真

土工事（切土、残土搬出）、調整池工事（南側・北側調整池（埋設部））、法面の工事を行っています。



(令和元年6月26日現在)

○ 現地見学会について

6月2日（日）に泉井・上熊井地区を対象に地元見学会を開催しました。



○ 7月から9月までの工程について

項目	令和元年									
	7月			8月			9月			
	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	
土工事(切土)	■			■			■			
土工事(盛土)	■			■			■			
土工事(残土搬出)	■			■			■			
※80台/日(往復160台/日)程度										
法面工事(法面整形)	■			■			■			
調整池(北側)(放流管)	■			■			■			
調整池(南側)	■			■			■			
雨水排水工事							■			
地区外工事(出入口撤去工)		■				■				
(町道2号線片側規制)		■			■			■		
交通誘導員(出入口)	■			■			■			
※ダンプ出入りの際は、2名体制										

※町道2号線は、7月下旬から9月初旬まで終日片側規制となります。