

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 20

2020年6月号



○ 施工状況写真

建築工事の山留工事、地盤改良工事（エルニード）を行っています。

地盤改良工事（柱状改良）は、完了しました。残土搬出は、継続して行っています。

土工事の二次掘削（GL-6.0m）を行っています。



土工事(掘削)



山留工事(横矢板)



地盤改良工事(エルニード)



山留工事(山留杭)

○ 全景写真



(令和2年5月29日現在)